

Schůze rady orla 30.7.

Přítomni: F. Zemek, I. Patočková, P. Jelínek, M. Klika, T. Pavlík

F. Zemek informoval o postupu prací na stavbě.

- Rada rozhodla o změně plánovaných stavebních prací. - Schody realizovány svépomocí. Původní náklady z 88 000 Kč sníženo na cca 30 000 Kč.
Ušetřeno také na komínech, které jsme postavili svépomocí.
PVC ve společenské místnosti se nebude nyní měnit, provede se pouze ošetření poškozených míst. Ani podlaha se nebude měnit, pouze se přelakuje.
Z ušetřené částky (cca. 200 000) se provede kompletní zateplení budovy. Pro: 6
- Rada rozhodla o odměně pro F. Zemka – Za zajištění provozu stavby. Po dobu průběhu stavby (od června) 3000,- Kč/ měsíc Pro: 5 zdržel se: 1